


خطة التركيب والتنسيق في الموقع

تعتمد خطة التركيب على رفع موقع محدث ومسار نقل وتسلسل جميع وتنسيق الخدمات. ستحدد نقاط التحقق ومسؤوليات الاعتماد قبل تثبيت الوحدات.

ماذا ستنجز؟


- مراجعة الموقع ومسار النقل
- ترتيب التموضع والتسوية
- تنسيق الخدمات ونقاط التحقق



التغير الموقعي يسجل قبل التصرف.

مراجعة الموقع ومسار النقل


طابق الرفع المحدث مع الجدران والأرضيات والفتحات والخدمات والعوائق. وثق التغييرات وأثرها قبل تعديل الأثاث. راجع الأجزاء المغلفة ومسارها عبر الأبواب والمنعطفات والمصعد وفق شروط الموقع؛ صلاحية جزء للمرور لا تثبت صلاحية الوحدة المجمعة. تحسم استراتيجية التجزئة والنقل قبل التسليم.



التسوية لا تعني تشويه جسم الوحدة.

ترتيب التموضع والتسوية

رُمز الوحدات ومواقعها ومرجع المحاذاة. رتب فحص الاستلام والتموضع والتسوية والمحاذاة وفق نظام الوحدة، ثم مراجعة الفواصل والحركة. لا تعالج انحراف الجدار أو الأرضية بتشويه الجسم. تعتمد تفاصيل التثبيت ومنع الانقلاب بحسب الركيزة والنظام، ولا يستتج مثبت موحد من مخطط التركيب.



التعارض يوقف المرحلة المتأثرة حتى يحسم.

تنسيق الخدمات ونقاط التحقق

أظهر الخدمات ومنافذ الصيانة والأغطية القابلة للإزالة. قبل الإغلاق الدائم، تحقق من تنسيق أعمال الاختصاصات وبقاء الوصول والتهوية المطلوبة. يعاد أي تعارض أو خدمة متغيرة للمسؤول قبل القطع أو الثقب؛ لا يثبت رسم قديم خلو الركيزة. توثق نتيجة الفحص والمسؤول عن السماح بالمتابعة.

حالة تطبيقية وقرار

تغير موضع مقبس ليقع خلف غطاء ثابت في وحدة تدريبية. يسجل التعارض ويراجع مع التصميم والاختصاص، ثم يعتمد تعديل يحقق الوصول إن كان مناسباً. لا تنفذ فتحة مرتجلة أو يغلق الغطاء قبل حسم التنسيق.

القرار: تعليق الإغلاق حتى اعتماد التنسيق وتفصيل الوصول.

اختبر فهمك

ما الإجراء عند انتقال خدمة خلف غطاء ثابت؟

- توثيق التعارض واعتماد حل قبل الإغلاق
- إغلاق الغطاء
- قطع فتحة دون مراجعة

إجابة صحيحة: توثيق التعارض واعتماد حل قبل الإغلاق. يتطلب التغيير تنسيقاً وتفصيلاً معتمداً قبل الإغلاق.

أسئلة عن الدرس

هل يصلح مثبت واحد لكل الجدران؟

لا؛ يتحدد التثبيت وفق الركيزة والنظام ومتطلبات الأداء واعتماد المختص.

التطبيق العملي

أعد مخطط نقل وتموضع لوحدين وتسلسلاً ونقطة تحقق لتعارض خدمي.

الموقع والنقل

التسلسل والمحاذاة

التعارض والاعتماد

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- تحقق مسار النقل
- تنسيق وصول الخدمات
- فصل الخطة عن اعتماد التثبيت