


خطة التركيب والتنسيق في الموقع

التركيب يبدأ قبل وصول الشحنة: قياسات محدثة ومسار دخول وترتيب وحدات وتنسيق خدمات. بنهج خطة فيها فحص ومسؤوليات واضحة.

وش بتنجز؟


- راجع الموقع ومسار الدخول
- رتب مكان الوحدات وتسويتها
- نسق الخدمات قبل القفل



راجع الوحدة وهي مغلفة وبوضع النقل.

راجع الموقع ومسار الدخول


طابق آخر قياس للموقع مع الرسم والجدران والأرضية والفتحات والخدمات. سجل التغييرات وتأثيرها قبل تعديل الوحدة. راجع مقاسات الأجزاء بالتغليظ عند الأبواب واللفات والمصعد حسب شروط الموقع. إذا جزء يمر مو شرط الوحدة المجمعة تمر! احسم التقسيم والنقل بدري.



اضبط الوحدة حسب نظامها وراجع الحركة.

رتب مكان الوحدات وتسويتها

رقم الوحدات وحدد مكانها ومرجع المحاذة. افحص الاستلام ثم موضع الوحدة وتسويتها ومحاذاتها حسب النظام، وبعدها الفواصل والحركة. لا تلوي الجسم عشان يتبع جدار أو أرضية مائلة. التثبيت ومنع الانقلاب إذا مطلوب يحتاج تفصيل معتمد يناسب الركيزة، مو مثبت واحد لكل الجدران.



وصول الصيانة يتراجع قبل تركيب الغطاء.

نسق الخدمات قبل القفل

علم الخدمات ووصول الصيانة والأغطية القابلة للفك. قبل الإغلاق الدائم، تأكد من تنسيق شغل المختصين وبقاء الوصول والتهوية المطلوبة. إذا تغير مكان خدمة، ارفع التعارض للمسؤول قبل القص أو الثقب؛ الرسم القديم ما يثبت إن الجدار خالي. سجل فحص المرحلة ومين اعتمدها.

مثال عملي وقرار

المقبس في التمرين تغير مكانه وصار خلف غطاء ثابت. نوثق التعارض ونراجع مع التصميم والمختص، ثم نعتمد حل وصول مناسب. ما نقص فتحة عشوائية ولا نقل الغطاء قبل حسم الموضوع.

القرار: نوقف إغلاق الغطاء إلى اعتماد حل الوصول.

اختبر فهمك

خدمة تغيرت خلف غطاء ثابت؛ وش نسوي؟

- نوثق ونراجع حل الوصول قبل القفل
- نقفل الغطاء
- نقص بدون مراجعة

إجابة صحيحة: نوثق ونراجع حل الوصول قبل القفل. التغيير يحتاج تنسيق واعتماد قبل قفل المرحلة.

أسئلة عن الدرس

كل الجدران لها نفس المثبت؟

لا؛ يعتمد على الركييزة والنظام ومتطلبات الأداء وتفصيل المختص.

جرب بنفسك

جهز مسار نقل ومواقع وحدتين وتسلسل وفحص لتعارض خدمة.

مسار الدخول

الترتيب والمحاذة

الخدمة والاعتماد

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- مسار واقعي
- وصول خدمات واضح
- بدون مثبت عام مفترض